

Salvig Vandværk tilsyn 11.august 2020 kl. 10.30		Ja / God	Nej / Dårlig	Bemærkninger, type
Vandværksbygning	Beskrivelse			Kloakledning beliggende på modsat side af vejen i forhold til vandværksbygningen er foret efter aftale med Holbæk Forsyning. Bluecontrol kommer i okt. 2020 og installerer firewall på vandværket. Vandværkspasser Ole Frederiksen tlf.: 53 55 54 43
	Udv. vedligeholdelse god	X		Gul vandværksbygning – Al. vegetation rundt om vandværket er ryddet og der er sået græs
	Indv. vedligeholdelse god	X		Pænt vedligeholdt vandværk. Vandværksbygningen er delt i: A. Hovedbygning indeholder 2 lukkede filtre og kompressor. B. Sidebygningen indeholder rentvandspumper samt ledningen til afgang vandværk. Der er etableret udtag til brandvand fra bygning A.
	Zonering	X		Der er opsat håndvask med hånddesinfektion og sæbe. Der er ikke opsat rød, gul, grøn zoner
	Intern el-installation	X		Termografering d. 20.10.2016
	Interne rørledninger	X		Pæne og nye rør
	Sikring af luftindtag/ventilation	X		
Sikkerhed	Indhegning	X		Stålhegn rundt om vandværksbygningen.
	Aflåst port	X		Med hængelås
	Alarm, port		X	
	Aflåst dør	X		
	Alarm, dør	X		
	Anden overvågning		X	
Behandlingsanlæg	Methan-afblæsning, type		X	
	Reaktionsbassin	-		
	Beluftnings-anlæg, type	-		
	Filteranlæg, type	X		2- separate filtre - Enkelt og lukket trykfilter. Tilledningen er ombygget så filtrene modtager samme mængde vand
	Filteranlæg, kapacitet	X		Trykfiltre fra 1978 størrelse 3800 liter Dahlgaard tjekker årligt filtrene og kompressor
Udpumpning	Rentvandspumper, antal, type	X		2 stk. (+ skyllevandspumpe NB65-1601177) CR5-10
	Antal trykzoner			En zone
	Styring	X		Frekvensstyret
	Prøvetagningshane	X		m. skilt
	Vandmåertype/størrelse	X		Elektronisk måler "råvand ind" og "vand ud"
Rentvandsbeholder, højdebeholder, vandtårn	Beliggenhed	X		Beliggende udenfor vandværksbygningen. Der har før været 2 rentvandstanke - den ene er nu lavet om til et flot lagerrum.
	Volumen	X		75 m ³ (men reelt benyttes ca. 20 m ³)
	Aflåst dør eller lem	X		
	Alarm på samme	X		
	Sikring af luftindtag/ventilation	X		
	Seneste inspektion	X		I 2016 af Dahlgaard
	Seneste renovation	X		I forbindelse med inspektionen i 2016 blev rentvandstanken klore.

Spildevand/slam	Skylningsprocedure	X		Filtrene skylles forskudt efter hver 450m ³ .
	Skyllvandsmængde, årlig	X		Ca. 200 m ³
	Skyllvandsmåling, type	-		Der skylles kun med vand, ikke luft. Mængden findes som diff. mellem målingen af ind og ud.
	Bundfældningsanlæg	X		Udendørs og overjordisk- beliggende på vandværksgrunden ved siden af vandværksbygningen.
	Indhegnet	X		
	Afløb til, seneste analysedato	X		Udledning til drænledning og videre til fjorden.
	Slamhåndtering	X		Der har endnu ikke været behov for tømning af bundfældningsbassin. Bundfældningsbassinet bærer heller ikke præg af at der er den store okkerudfældning.
	Seneste tømning, analyse		X	I den nye indvindingstilladelse er der stillet krav om at der ikke skal udtages en slampøve inden bortskaffelse.
Diverse drift	Ringforbindelse	X		Børrehoved Vandværk
	Nødstrømsforsyning		X	
	Pumpestrategi			
	Affugter	X		
	Kontrolplan godkendt	X		Vandværket overholder kontrolplan. Drikkevandskvaliteten er overholdt.
	Beredskabsplan	X		Opdateret i 2014.
	Takstblad	X		Takstblad for år 2020 er godkendt
	Hygiejnekursus	X		Leif fra Holbæk Rør Montage der passer vandværket, har i 2014 gennemgået både hygiejnekursus og driftsleder kursus.
	Kvalitetssystem		X	Vandværket udpumper under 17.000 m ³ og derfor er der ikke krav om implementering af kvalitetssystem.

Boring, DGU-nr.: intern nr.:	198.537 A + B 2 filtre Etableret 1986		198.517 Etableret 1978	
	Ja	Nej	Ja	Nej
Beliggenhed: VV-bygning				
Overjordisk råvandsstation	X På vv- grunden			
Underjordisk råvandsstation			X	
Fredningsbælte, 10 m.	X		X	
25 meters beskyttelseszone	X		X	
Indhegning/beplantning:	X		X	
DGU nr. i tørbrønd	X		X	
Aflåst:	X		X	
Alarm:	X		X	
Brøndkarm forhøjet ca. ? cm:	-		20	
Tætte kabel- og rørgennemføringer	X		X	
Bund m/sump:	-		X	
Vand i tørbrønd:	-			X
Ventilation brønd, ingen/enkelt/dobbelt:	-		Enkelt	
Ventilation brønd, insektsikret:	-		X	
Pejlestuds (mindst 25 mm):	X		X	
Råvandspumpe, driftmæssig tilstand god	X		X	
Automatisk pejling	X		X	
Råvandspumpe, type/ydelse	SP2-12		SP3A-6	
Pumpestyring (VLT/On-Off)	VLT + blue control		VLT+ blue control	
Prøveudtagningshane	X		X	

Indtag 2 i Boring DGU.nr. 198.537 benyttes aldrig

Tilsyn foretaget 11.8. 2020 af Rikke Kepp og Christina Green